



Azonosító szám: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338
 Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
 Aláíráásra jogosult képviselője: Radó Krisztina igazgató és Balyalya Renáta irodavezető
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309
 PIR törzsszám: 329970
 Adószám: 15329970-2-41

másrésről Sellye Város Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1.
 Székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1.
 Azonosító szám (törzs-szám): 724089
 Adószám: 15724083-2-02
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10024003-00341709-00000055
 Aláíráásra jogosult képviselője: Nagy Attila polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018.02.19. napján a „**Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek, amelyet 2018.04.13. napján módosítottak.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 09. hó 30. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt

fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020 év 12 hó 29 nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.6 pont helyébe az alábbi szöveg lép:



4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

198.999.997 Ft, azaz százkilencvennyolcmillió-kilencszázkilencvenkilecezer-kilencszázkilencvenhét forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés kettő oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kézzel írt aláírás P.H. Kelt: Sellye, 2019 év hónap napján.	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Pécs, 2019 év hónap napján.
--	--

Módosuló melléletek:

3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. melléklet – A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2019.08.15.	<p>Felhívás „1. Projekt előkészítése” mérföldkő szerinti pontok megvalósulása, az alábbiak szerint: a közbeszerző, az MT, az engedélyezési terv és kiviteli terv készítőjének kiválasztása és az ehhez kapcsolódó tevékenységek megvalósítása, a rehabilitációs szakmérnök megbízása. Részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány). Engedélyezési terv, rehabilitációs tervfejezet elkészítése. Engedélyezési eljárás lefolytatása, jogerős építési engedély megszerzése, egyéb hatósági engedélyek beszerzése. Megvalósul a 277/1. hrsz. ingatlan megvásárlására vonatkozó folyamat, a Magyar Állammal történő egyeztetés a 247. hrsz. átruházására vonatkozóan. A településrendezési eszközökkel való összhang biztosított. Megkezdődik a projektmenedzsment, a nyilvánossági feladatok teljesítése. „Soft” programok kidolgozása, helyi elfogadtatása; együttműködési megállapodások megkötése. Esetleges projektfejlesztési feltételek teljesítése.</p> <p>Közbeszerzési eljárások lefolytatása. Az infrastrukturális beruházást kiegészítő „soft” programok, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának időarányos megvalósulása. A projektben tervezett „soft” programok előrehaladásának és megvalósulásának első bemutatása. Lezajlik a nem önkormányzati tulajdonban lévő területek átvétele/megvétele, igazolásra kerül a per-, teher- és igénymentesség. A projekt műszaki, szakmai tartalmával kapcsolatos releváns elvárásokhoz kapcsolódó feltételek elérésének bemutatása is megtörténik. Bemutatásra kerül a projekt pénzügyi fenntarthatósága. Műszaki elelnőr és energetikus kiválasztása és megbízása. Lezárul a pályázat előkészítési szakasza.</p> <p>Benyújtásra kerülő dokumentumok: közbeszerzés dokumentumai, kivitelezői szerződés, soft programok előrehaladásának igazolása, nyilvánossági dokumentumok, egyéb megbízási szerződések, tulajdoni lapok, ingatlanvásárlással kapcsolatos dokumentumok, MT.</p> <p>Az első mérföldkő eléréséig teljesítendő feltétel(ek):</p> <p>A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás „3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyet</p>

		<p>dokumentumokkal szükséges igazolni.</p> <p>A Kedvezményezett mutassa. be a projekt pénzügyi fenntarthatóságát, hogy mekkora bevétellel tervez és hogy azok milyen arányban fogják fedezni az üzemeltetés költségeit.</p>
2	2019.12.31.	<p>Megvalósulnak a bontási, területelőkészítési tevékenységek, illetve a műszaki ellenőri szolgáltatás megkezdődik. A Projektmenedzsmenthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás folyamatos. Zajlanak az infrastrukturális beruházást kiegészítő „soft” programok, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának időarányos megvalósulása. Benyújtásra kerülő dokumentumok: fotódokumentáció, teljesítési igazolások, soft tevékenységek előrehaladását igazoló dokumentumok, nyilvánossági dokumentumok.</p>
3	2020.03.31.	<p>A kivitelezéshez kapcsolódó munkálatok 25%-os készültségi fokban, folyamatos műszaki ellenőri, valamint tervezői művezetés tevékenység mellett a projektmenedzsmenthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás folyamatos. Benyújtásra kerülő dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások.</p>
4	2020.05.31.	<p>A kivitelezés eléri az 50%-os készültségi fokot, folyamatos műszaki ellenőri, valamint tervezői művezetés tevékenység mellett. Zajlanak az infrastrukturális beruházást kiegészítő „soft” programok, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának időarányos megvalósulása, a projektmenedzsment folyamatos munkavégzése mellett. Benyújtásra kerülő dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások, soft tevékenységek előrehaladását igazoló dokumentum, nyilvánossági dokumentumok.</p>
5	2020.07.31.	<p>A kivitelezés eléri a 75%-os készültségi fokot, folyamatos műszaki ellenőri, valamint tervezői művezetés tevékenység mellett. Zajlanak az infrastrukturális beruházást kiegészítő „soft” programok, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának időarányos megvalósulása, a projektmenedzsment folyamatos munkavégzése mellett. Benyújtásra kerülő dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások, soft tevékenységek előrehaladását igazoló és nyilvánossági dokumentumok.</p>
6	2020.09.20.	<p>A kivitelezés eléri a 100%-os készültségi fokot, folyamatos műszaki ellenőri, valamint tervezői művezetés tevékenység mellett. Beszerzésre és szállításra kerülnek a projektbe betervezett eszközök. Megkezdődik a</p>

		használatbavételi eljárás. A rehabilitációs környezettervező szakmérnök igazolja az akadálymentesítés megvalósulását, az energetikus kiállítja a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó tanúsítványt. Ezen felül zajlanak az infrastrukturális beruházást kiegészítő „soft” programok, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának időarányos megvalósulása, a projektmenedzsment folyamatos munkavégzése mellett. Benyújtásra kerülő dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások, soft tevékenységek előrehaladását igazoló és nyilvánossági dokumentumok.
7	2020.09.30.	Projekt zárása: Záró kifizetési igénylés, záró beszámolók benyújtása.



 Sellye Város Önkormányzat
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Sellye, 2019. év 04. hó 06. napján.



 Magyar Államkincstár Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Kelt: Pécs, 2019. év 05. hó 09. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

 Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A rehabilitált talaj összkiterjedése - ha	-	-	2020.09.30	0	0	0
A rehabilitált talaj összkiterjedése - ha	-	-	2021.09.30.	0	0	0
A rehabilitált talaj összkiterjedése - ha	-	-	2022.09.30.	0	0	0
A rehabilitált talaj összkiterjedése - ha	-	-	2023.09.30.	0	0	0
A rehabilitált talaj összkiterjedése - ha	-	-	2024.09.30.	0	0	0
A rehabilitált talaj összkiterjedése - ha	-	-	2025.09.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2020.09.30	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2021.09.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2022.09.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2023.09.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2024.09.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2025.09.30.	0	0	0
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2020.09.30	2 548	2 548	2 548
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2021.09.30.	0	2 548	2 548
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2022.09.30.	0	2 548	2 548
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2023.09.30.	0	2 548	2 548
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2024.09.30.	0	2 548	2 548

területek lakossága (CO37) - fő						
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2025.09.30.	0	2 548	2 548
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2020.09.30	6 500,0000	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2021.09.30.	0	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2022.09.30.	0	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2023.09.30.	0	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2024.09.30.	0	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2025.09.30.	0	6 500,0000	6 500,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2020.09.30	300,0000	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2021.09.30.	0	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2022.09.30.	0	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2023.09.30.	0	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2024.09.30.	0	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2025.09.30.	0	300,0000	300,0000

Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 2019. év ... hó ... napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Pécs, 2019. év ... hó ... napján.